

表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工 时间	备注
芮城县永乐镇污水处理厂建设项目	芮城县住房和城乡建设管理局	城镇污水处理	2411.08	是	芮发改发〔2020〕140号	是	是	是	2023.1	2023.12	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX. XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
芮城县永乐镇污水处理厂 建设项目	1000.00	2023. 8. 22	15年期	8.00%	1000.00		100.00%			
	300.00	2023. 3. 31	10年期	8.00%	300.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉时间格式为：XXXX. XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
芮城县永乐镇污水处理厂建设项目	设备调试期	2050	目前项目主厂区已全部建设完工，设备已全部安装到位，正在进行设备调试试运行。	设备调试试运行后尽快进水运行	95分	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。