

# 芮城县文化创意园建设项目使用 2020 年、 2022 年专项债券资金的情况说明

## 一、项目基本情况

芮城县文化创意园建设项目（项目代码：2017-140830-87-01-020412）位于芮城县城北部、北环路北侧，主要建设临摹基地修缮工程、道路、广场铺装、停车场、绿化、亮化，公共服务设施、园区供排水设施、园区供电照明设施及相关附属配套设施等。

项目可研批复建设投资 35021.06 万元，其中：工程费用 22372.08 万元，工程建设其他费用 10054.83 万元，基本预备费 2594.15 万元；其中：2020 年申请专项债券 8000 万元，2022 年申请专项债券 12000 万元，其余由县财政支付。

## 二、资金使用情况

2020 年、2022 年专项债券目前已全部用于支付芮城县文化创意园建设项目。其中：支付常州环艺园林绿化工程有限公司工程款 3379.26 万元，支付山西西建集团有限公司工程款 15913.87 万元，支付前期手续费 706.15 万元。

## 三、项目进展情况

该项目共分 4 期实行，于 2020 年 10 月开工。其中：

一期工程位于永乐宫前文化广场，已于2021年10月竣工面向市民开放；

二期工程为永乐宫前广场西侧区域（西侧庭院部分）及东侧停车场和消防通道工程，目前东侧停车场和消防通道已完工，西侧庭院部分正在进行地面铺装及绿化工程等；

三期工程为园区道路建设，具体为：行云路、宫前街及宫前街沿线道路工程，总长1508米，红线宽20米，工程投资1832.86万元。建设内容包含园区道路、给排水、绿化、亮化及相关附属设施等，目前已基本完工，正在进行扫尾；四期工程为临摹基地和东侧生态公园，于2022年8月22日招投标，8月28日签订合同，目前正在进行临摹基地主体工程施工和东部生态公园土方工程。

芮城县住房和城乡建设管理局

2023年4月17日

